

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成30年7月6日

計画の名称	来園者に親しみやすさを提供する観光拠点としての公園整備																					
計画の期間	平成25年度～平成28年度（4年間）					交付対象	藤枝市															
計画の目標	蓮華寺池公園は、一年を通じて市内外から多くの来園者が訪れている。今回約1.3haの用地を追加し、多目的広場や駐車場などを整備することで、来園者の利便性の向上を図るとともに、本事業により総合的な魅力を増した蓮華寺池公園の集客力を活用し、地域への賑わいづくりを図っていく。																					
計画の成果目標（定量的指標）	<p>・蓮華寺池公園を訪れる来園者数を、公園整備前に比べ25万人増加させる。</p>																					
定量的指標の定義及び算定式											備考											
	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">蓮華寺池公園への年間入り込み客数</th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H25当初)</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値 (H29末)</th> </tr> <tr> <td>125万人</td> <td></td> <td></td> <td>150万人</td> </tr> </table>										蓮華寺池公園への年間入り込み客数	定量的指標の現況値及び目標値			当初現況値 (H25当初)	中間目標値	最終目標値 (H29末)	125万人			150万人	
蓮華寺池公園への年間入り込み客数	定量的指標の現況値及び目標値																					
	当初現況値 (H25当初)	中間目標値	最終目標値 (H29末)																			
125万人			150万人																			
全体事業費	合計 (A+B+C)	872百万円	A	857百万円	B	0百万円	C	15百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	1.7 %												
<b>事後評価</b>																						
○事後評価の実施体制、実施時期																						
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期																
藤枝市都市建設部にて評価を実施						平成30年度																
						公表の方法																
						藤枝市ホームページ																
1. 交付対象事業の進捗状況（○：計画期間中に完了 △：計画期間終了後に完了見込 ー：その他（備考欄に具体的に記入（中止、未実施等））																						
交付対象事業																						
A1 基幹事業																						
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）				全体事業費 (百万円)	進捗状況	備考							
									H25	H26	H27	H28										
1-A-1	公園	一般	藤枝市	直接	藤枝市	都市公園事業（蓮華寺池公園）	公園整備 A=1.3ha	藤枝市	194	283	188	183	848	○								
1-A-2	公園	一般	藤枝市	直接	藤枝市	公園事業特定計画調査（蓮華寺池公園）	蓮華寺池公園再整備基本計画策定	藤枝市			9		9	○								
合計												857										
B 関連社会資本整備事業																						
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）				全体事業費 (百万円)	進捗状況	備考							
									H25	H26	H27	H28										
合計												0										
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考									
C 効果促進事業																						
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）				全体事業費 (百万円)	進捗状況	備考							
									H25	H26	H27	H28										
1-C-1	公園	一般	藤枝市	直接	藤枝市	市道再整備事業	既設道路改良 L=170m	藤枝市				7	7	○								
1-C-2	公園	一般	藤枝市	直接	藤枝市	親子ふれあい体験事業	遊具等を整備し、親子の触れ合いの場を提供	藤枝市				8	8	○								
合計												15										
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考									
1-C-1	公園を横切る歩車道を整備することにより、公園との一体感と広がる空間を創出し、公園の魅力向上に繋げる。																					
1-C-2	体験学習施設を利用して親子がふれあう場を提供し、遊びの中から親子のぎすなの醸成を図る教室等を開催することにより公園の魅力を上させ来園者の賑わいに繋げる。																					

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果発現状況		<ul style="list-style-type: none"> <li>・本計画により、来園者の利便性が向上し、公園全体の魅力が増加したことで目標達成することができた。</li> <li>・また、飲食店や体験学習施設の整備により、新たに子育て世代からの人気も高まり、従前の市民の憩いや観光拠点としての利用に加え、多様な世代、目的の来園者が見られるようになった。</li> </ul>			
II 定量的指標の達成状況	指標	最終目標値	150万人	目標値と実績値に差が出た要因	・藤枝市総合計画に基づき目標値を定めたが、施設整備により魅力が増したことで予想を上回る来園者があったため、目標値より二万人多い実績値となった。
		最終実績値	152万人 (達成率=101%)		
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・本計画の整備により公園の魅力が向上し、来園者数も増加したことで民間事業による公園を利用した催しの開催も活発になり地域の賑わいづくりにも寄与している。</li> </ul>			

3. 特記事項 (今後の方針等)
蓮華寺池公園再整備計画に基づき、更なる魅力向上を図り、地域の核となる公園づくりに努めていく。

(参考図面) 市街地整備

