

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年10月08日

計画の名称	快適な生活環境と安全・安心な水環境を守る公共下水道の整備													
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当			
交付対象	藤枝市													
計画の目標	公共下水道の整備を推進し、居住環境や生活環境の向上及び公共用水域の保全を図るとともに、水害に強い都市を作ることにより、安全安心な市民生活の確保を図る													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		1,058	A	1,058	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27年度当初	H29年度末	H31年度末
1	下水道処理人口普及率41.1%（H27・3末）から44.3%（H32・3末）に増加させる。			
	行政区域内人口に対する下水道処理区域内人口（下水道による汚水処理が可能になった区域内の人口）の割合・・・普及率 下水道処理人口普及率（%）＝下水道処理区域内人口（人）／行政区域内人口（人）	41%	43%	44%
2	事業計画区域内の下水道整備率（汚水）を85.9%（H27・3末）から90.0%（H32・3末）に増加させる。			
	事業計画区域面積に対する下水道（汚水）整備により汚水処理が可能になった区域の面積の割合 事業計画区域内の下水道整備率（%）＝下水道整備面積（%）／事業計画区域面積（%）	86%	89%	90%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	藤枝市	直接	藤枝市	－	－	藤枝処理区管渠整備（未普及解消）	汚水管布設Φ200 L=8,000m	藤枝市	■	■	■	■	■	996		－	
	A07-002	下水道	一般	藤枝市	直接	藤枝市	ポンプ場	改築	藤岡ポンプ場整備（ポンプ設置）	Q=538m3/日	藤枝市	■	■				25		－	
	A07-003	下水道	一般	藤枝市	直接	藤枝市	－	－	公共下水道全体計画及び事業管理計画の策定	下水道事業計画の見直し業務	藤枝市				■			19		－
	A07-004	下水道	一般	藤枝市	直接	藤枝市	－	－	アクションプランの策定	生活排水処理施設整備の構想策定業務	藤枝市			■				6		－
	A07-005	下水道	一般	藤枝市	直接	藤枝市	管渠（汚水）	新設	藤枝処理区管渠整備（実施設計）	実施設計Φ200 L=1km	藤枝市						■	12		－
										小計							1,058			
											合計							1,058		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 藤枝市環境水道部にて評価を実施	事後評価の実施時期 令和2年8月
	公表の方法 藤枝市ホームページ
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	計画的に管渠整備を進め、下水道処理普及率が41.8%から43.4%に向上、整備面積が1065.9haから1103.3haに増加した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
今後も引き続き、計画的・効率的に管渠整備を推進していく。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道処理人口普及率		
	最 終 目標値	44%	管渠整備により処理区域内人口の増加を見込み目標値を設定していたが、平成29年度より整備区域内全体の人口が減少傾向に転じたことにより、目標普及率が達成できなかった。
	最 終 実績値	43%	
2	下水道整備率		
	最 終 目標値	90%	平成30年度までは目標を達成していたが、最終年度に整備した区域が管渠延長に対する整備面積が小さく、目標整備率90.0%に対して89.6%となり、0.4%達成できなかった。
	最 終 実績値	90%	

計画の名称	快適な生活環境と安全・安心な水環境を守る公共下水道の整備		
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）	交付対象	藤枝市

