別添の別紙（一覧表）

個別施設計画一覧表（橋梁）

【更新年月日：令和3年4月1日】

個別施設整理番号	林道台帳索引番号	路線名	林道種類及び区分	橋梁名	所在地	起点からの距離	建設年度	供用年数	種別	型式	道路橋示方書	橋格（設計荷重）	橋下条件	橋長（m）	幅員（m）	上部工型式	橋台工型式	橋脚工型式	海岸からの距離（km）	施設の現況			計画内容					優先度	措置記録						備考
																				点検実施年月日	判定区分	所見等	計画期間	内容		実施予定時期	対策費用（概算：百万円）		実施年月日	内容		対策費用（百万円）	再判定実施年月日	再判定区分	
																								分類	概要（数量）					分類	概要（数量）				
008-1	08	霜平線	自動車道2級	城山橋	藤枝市瀬戸ノ谷字西宮沢	0.0	1987	33	鋼橋	鋼桁橋	昭和55年道示	TL-14	滝ノ谷川	18.00	5.00 (4.00)	H形鋼(合成)	重力式	―	200m以上	2019.11.19	Ⅰ	防護柵に腐食 下部構造に土砂堆積	R1～R5	点検	―										
017-1	17	峠線	自動車道1級	びく石新橋	藤枝市瀬戸ノ谷字広ガイト	0.1	1994	26	鋼橋	鋼桁橋	平成2年道示	TL-20	瀬戸川	34.20	7.20 (5.00)	鋼Ｉ桁橋	逆T式	―	200m以上	2019.10.31	Ⅰ	床版にひびわれ、下部工にひびわれ、不法占用	R1～R5	点検	―										
013-1	13	田島沢線	自動車道2級	田島沢2号橋	藤枝市岡部町大字宮島	1.6	1972	48	鋼橋	鋼桁橋	不明	不明	河川	15.50	4.80 (4.00)	H形鋼(不明)	重力式	―	200m以上	2019.10.31	Ⅱ	主桁に遊間異常、腐食 支承本体に腐食 地覆にゆるみ･脱落	R1～R5	補修	塗装塗替工										
013-2	13	田島沢線	自動車道2級	田島沢1号橋	藤枝市岡部町大字宮島	1.0	1972	48	鋼橋	鋼桁橋	不明	不明	河川	12.50	4.40 (3.60)	H形鋼(不明)	重力式	―	200m以上	2020.9.16	Ⅱ	主桁、横桁、支承部に腐食 袖擁壁に沈下･移動･傾斜	R2～R6	補修	断面修正工 塗装塗替工										
015-1	15	的沢線	自動車道3級	的沢1号橋	藤枝市岡部町大字新船	0.0	1972	48	鋼橋	鋼桁橋	不明	不明	河川	11.44	4.20 (3.60)	H形鋼(不明)	重力式	―	200m以上	2020.10.2	Ⅱ	主桁、支承部に腐食 基礎に洗掘	R2～R6	補修	塗装塗替工 当て板補修工、取替え工										
001-1	1	高尾線	自動車道2級	無名橋	藤枝市瀬戸ノ谷伊賀畑	0.4	1963	57	RC橋	PC床版橋	不明	不明	滝ノ谷川	6.18	4.05 (3.60)	RC床板橋	不明	―	200m以上	2020.9.16	Ⅱ	舗装に舗装の異常(わだち)、土砂堆積	R2～R6	補修	清掃等維持管理										
001-2	1	高尾線	自動車道2級	細尾沢橋	藤枝市瀬戸ノ谷伊賀畑	1.0	1981	39	PC橋	床版橋	不明	不明	滝ノ谷川	12.00	4.80 (4.00)	PCプレテン床版橋	重力式	―	200m以上	2020.10.3	Ⅱ	竪壁に鉄筋露出 地覆にうき	R2～R6	補修	断面修復工										
004-1	4	谷稲葉線	自動車道3級	大沢橋	藤枝市谷稲葉上島	0.4	2000	20	鋼橋	鋼桁橋	平成8年道示	A活荷重	谷稲葉川	16.10	5.80 (3.60)	鋼単純鈑桁橋	盛りこぼし式	―	200m以上	2020.10.2	Ⅰ	舗装に路面の凹凸	R2～R6	点検	―										
004-2	4	谷稲葉線	自動車道3級	舟合橋	藤枝市谷稲葉上島	0.5	2000	20	鋼橋	鋼桁橋	平成8年道示	A活荷重	河川	10.10	5.05 (3.85)	H形鋼(非合成)	盛りこぼし式	―	200m以上	2020.9.16	Ⅱ	主桁に遊間の異常 支承本体に変形	R2～R6	補修	経過観察等										
004-3	4	谷稲葉線	自動車道3級	二両橋	藤枝市谷稲葉上島	0.6	2000	20	鋼橋	鋼桁橋	平成8年道示	A活荷重	谷稲葉川	12.10	5.02 (3.82)	H形鋼(非合成)	盛りこぼし式	―	200m以上	2020.9.16	Ⅱ	床版にひびわれ、遊離石灰 排水管に欠損、土砂詰まり	R2～R6	補修	取替え工										
005-1	5	大樽線	自動車道3級	無名橋	藤枝市瀬戸ノ谷見行事	0.8	1972	48	鋼橋	鋼桁橋	不明	不明	河川	14.00	4.30 (3.60)	H形鋼(不明)	重力式	―	200m以上	2020.10.3	Ⅱ	主桁、支承部に腐食、遊間の異常 床版に剥離･鉄筋露出 橋台の竪壁に隙間	R2～R6	補修	断面修復工 塗装塗替工										
007-1	7	大久保線	自動車道2級	ろんでざわ橋	藤枝市瀬戸ノ谷見堂平	0.0	1982	38	PC橋	PC床版橋	不明	不明	大久保川	13.50	4.80 (4.00)	PCプレテン床版橋	不明	―	200m以上	2020.10.2	Ⅱ	排水管に腐食	R2～R6	補修	取替え工										
011-1	11	海谷線	自動車道3級	無名橋	藤枝市瀬戸ノ谷海谷沢	0.0	1974	46	鋼橋	鋼桁橋	不明	不明	大久保川	14.10	(4.20) 3.6	H形鋼(不明)	重力式	―	200m以上	2020.9.16	Ⅱ	主桁、横桁、支承部、地覆に腐食 床版に剥離･鉄筋露出	R2～R6	補修	断面修復工 塗装塗替工										